КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

ОБЈЕКАТ: Водоводна мрежа ДН110, фекална канализација ДН250, атмосферска канализација ДН315 у ул. Железничка, на К.П: 7522, 7304/1 и 7317/1 К.О. Бачка Топола-Град, Бачка Топола

Инвеститор: Општина Бачка Топола, Маршала Тита 30, Бачка Топола

Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП д.о.о., Немањина 6/IV, Београд

ТК 193/24, Септембар 2024

Садржај

А. Општи део 3
А.1. Подаци о Инвеститору, Пројектанту и вршиоцима Техничке контроле 3
Б. Технички део 4
Б.1. Подаци о објекту и локацији 4
Б.2. Услови и одобрења прибављени за потребе израде Идејног пројекта 6
Б.3. Садржај техничке документације 6
Б.4. Сажети технички опис пројекта 7
Б.6. Изјава вршиоца Техничке контроле, са резимеом извештаја Техничке контроле 8

A. Општи део

A.1. Подаци о Инвеститору, Пројектанту и вршиоцима Техничке контроле

Подаци о Инвеститору:

Општина Бачка Топола	Маршала Тита 30, Бачка Топола

Подаци о Пројектанту

Пројектна организација:	Саобраћајни Институт ЦИП Немањина 6/IV, Београд 11000 Београд
Одговорно лице:	проф. др. Славен Тица, дипл.инж
Главни пројектант:	Ана Ћачић, маст. инж. грађ. број лиценце: 314 P457 17
Одговорни пројектанти:	
3 - Пројекат хидротехничких инсталација	Ана Ћачић, маст. инж. грађ. број лиценце: 314 P457 17 Марина Миловић, дипл.грађ.инж број лиценце: 341 И165 21

Подаци о вршиоцима Техничке контроле

Техничка контрола:	“Project Biro Utiber” доо Темеринска 76, Нови Сад Решење број 000602529 2024 14810 005 000 000 001 od 29.02.2024. године
Одговорно лице:	Миодраг Јовић, дипл.инж.грађ, директор
Одговорни вршиоци техничке контроле:	
3 - Пројекат хидротехничких инсталација	Милован Грубјешић, дипл.грађ.инж. број лиценце: 314 H65 609 Габор Каса, дипл.грађ.инж. број лиценце: 341 I555 21

Б. Технички део

Б.1. Подаци о објекту и локацији

тип објекта:	Хидротехничка инфраструктура –канализација и водовод	
врста радова:	Реконструкција и нова градња	
категорија објекта:	Г	
класификација појединих делова објекта:	учешће у укупној површини објекта (%):	
	100 %	222311 – Фекална и атмосферска канализација 222210 – Водовод
назив просторног односно урбанистичког плана:	– Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд- Суботица-државна граница (Келебија) (Службени гласник Републике Србије бр.32/17 и бр.57/19) – План генералне регулације насеља Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка Топола'' број 1.1/2024).	
Град/општина:	Бачка топола, Општина Бачка Топола	
број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина објекта/ радова који су предмет захтева:	7522, 7304/1 и 7317/1,К.О. Бачка Топола-Град, Бачка Топола	
број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина преко којих прелазе прикључци за инфраструктуру:	7317/1 К.О. Бачка Топола-Град, Бачка Топола	
број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина на којима се налазе надземни делови линијског инфраструктурног објекта/прикључних водова, везани за површину земљишта (улазна и излазна места, ревизиона окна и сл.) који су предмет захтева:	7522, 7304/1 и 7317/1 К.О. Бачка Топола-Град, Бачка Топола	
број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина на којима се налазе постојећи водови који су у колизији са предметним радовима:	7522 и 7317/1,К.О. Бачка Топола-Град, Бачка Топола	

број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина на које се измештају постојећи водови (уколико је измештање предмет захтева):	7522, 7304/1 и 7317/1 К.О. Бачка Топола-Град, Бачка Топола
број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина на којима се налазе постојећи објекти који се уклањају:	7522 и 7304/1 К.О. Бачка Топола-Град, Бачка Топола, уклања се постојећи водовод
број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарска општина на којој се налази прикључак, или приступ на јавну саобраћајницу:	7522, 7304/1 и 7317/1 К.О. Бачка Топола-Град, Бачка Топола

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ:	
Водовод	прикључак на постојећу водоводну ПВЦ ДН160,
Фекална канализација	прикључак на постојећу фекалну ПВЦ ДН315
Кишна канализација	прикључак на постојећу атмосферску АЦ315мм
Укупан капацитет	/
Врста прикључка	Трајни
Врста мерног уређаја	Нису предвиђени
Потребни капацитети за различите намене (разврстано по улазима)	/
Потребни капацитети за заједничку потрошњу (разврстано по улазима)	/
Подаци о прикључцима постојећих објеката на парцели/парцелама (уколико постоје)	Предвиђени су прикључци корисника на водоводну мрежу и фекалну канализацију на К.П. 7522 К.О. Бачка Топола-Град, Бачка Топола
Недостајућа инфраструктура у складу са условима ИЈО	/
Нетипични потрошачи	Нису предвиђени

предрачунска вредност објекта:	17.871.338,31динара

Б.2. Услови и одобрења прибављени за потребе израде Идејног пројекта

Прибављени услови	
Локацијски услови Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Општина Бачка Топола Број: ОР-ВТР-22439-LOCH-2/2024 од 21.08.2024.године	
Технички услови за пројектовање Имаоца јавних овлашћења који су исходовани за потребе издавања Локацијских услова	
''Беогас'' д.о.о	број: TU-OP-MRS16-98/2024 датум: 01.08.2024. године.
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица	број: 2541200-Д.07.09.-342365-24 датум: 01.08.2024.године.
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Предузеће за телекомуникације а.д., Одељење за планирање и изградњу мреже Суботица	број: Д210-334292 ТС/ЈБ датум: 25.07.2024. године.
''SAT-TRAKT'' Бачка Топола	број: м Е-65-24 датум: 25.07.2024. године.
Ј.П. за грађевинско земљиште, урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола	број: UU-1722/24 датум: јул.2024. године
„КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА Јавно предузеће комунално стамбено грађевинске делатности из Бачке Тополе	број: ROP-BTP-22439-LOC-1/2024 датум: 24.07.2024. године.
Јавно предузеће путеви Србије	број: ROP-BTP-22439- LOCH-2-HPAP-1/2024 Интерни број: ID162-24 Датум: 19.08.2024. године.

Б.3. Садржај техничке документације

број	**назив Пројекта за извођење**	**број техничке документације**
0	Главна свеска	2020-250-0
3	Пројекат хидротехничких инсталација	2020-250-3-ХИД

Б.4. Сажети технички опис пројекта

Деоница Нови Сад - Суботица - државна граница, је деоница магистралне пруге Е85 (Београд) - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија). Постојећа пруга Београд - Будимпешта је једноколосечна, дужине 350km (184km кроз Србију и 166km кроз Мађарску).

По завршетку израде Пројекта за извођење Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), установљено је да пројектант хидротехничких инсталација није располагао свим потребним информацијама о технологији градње и положају подвожњака који је пројектован на стационажи 143+729 км, у Бачкој Тополи, што знатно утиче на положај поменутих инсталација.

Изградња подвожњака на км 143+729 км на месту укрштања Улице Главне са пругом је условила измештање свих хидротехничких инсталација на делу Улице Главне, улице Бошка Бухе и улице Железничке.

Предмет овог Идејног пројекта је измештање водовода, фекалне и атмосферске канализације у Железничкој улици и њихово повезивање на пројектоване у улици Бошка Бухе са једне стране и на постојеће инсталације у улици Главна.

Усвојена траса водовода почиње у чвору Р.1 у ул. Главна, а са друге стране са пројектованим на скретању СК10 на раскрсници улица Бошка Бухе и Железничке.

Планира се уклањање постојећег цевовода на постојећој траси, при чему треба водити рачуна о евентуалној позицији осталих постојећих инсталација.

Предвиђено је повезивање 8 кућних прикључака на новопројектовани водовод. Нису приказани у графичкој документацији јер је претходно потребно утврдити њихов тачан положај који на овом нивоу пројектне документације није познат.

Пројектовани кишни колектор од ПВЦ цеви пречника 315 mm, се такође повезује на пројектовани колектор у чвору КК.6, а са друге стране на постојећи шахт у Главној улици КК.12.

Канализациони колектор је предвиђен да буде од ПВЦ цеви пречника 250 mm. Предвиђен је новопројектовани шахт у коме ће се прикључити на постојећи колектор ПВЦ315. Са друге стране је предвиђен прикључак у пројектованом шахту ФК.8.

Обавеза Извођача радова је да врати саобраћајницу у тренутно стање.

Овим Идејним пројектом је дефинисана концепција измештања водовода, атмосферског и фекалног колектора у улици Железничка на стационажи пруге км 143+729, на К.П: 7522, 7304/1 и 7317/1, К.О. Бачка Топола-Град, Бачка Топола.

Б.6. Изјава вршиоца Техничке контроле, са резимеом извештаја Техничке контроле

Изјава вршиоца техничке контроле

Инвеститор:	Општина Бачка Топола Маршала Тита 30, Бачка Топола
Објекат:	**Водоводна мрежа ДН110, фекална канализација ДН250, атмосферска канализација ДН315 у ул. Железничка,** на К.П: 7522, 7304/1 и 7317/1 К.О. Бачка Топола-Град, Бачка Топола
Врста техничке документације:	Идејни пројекат (ИДП)
Врста радова:	Реконструкција и нова градња
Број и датум техничке контроле:	**ТК – 193/24, септембар 2024.**

Као заступник вршиоца техничке контроле Идејног пројекта за реконструкцију и нову градњу Водоводног колектора ДН110, фекалног колектора ДН250, атмосферског колектора ДН315 на стационажи пруге км 143+729, на К.П: 7522, 7304/1 и 7317/1 К.О. Бачка Топола-Град, Бачка Топола

Миодраг Јовић, дипл.инж.грађ.

П О Т В Р Ђ У Ј Е М

1. да је пројекат израђен у свему у складу са локацијским условима број ROP-BTP-22439-LOCH-2/2024 од 21.08.2024. године и условима ималаца јавних овлашћења
2. да је пројекат усклађен са законима и другим прописима и правилима струке и да је израђен у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање и грађење те врсте и класе објекта;
3. да пројекат има све неопходне делове утврђене одредбама правилника којим се уређује садржина техничке документације и да су сви делови техничке документације међусобно усклађени;
4. да су у пројекту исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених за потребе израде идејног пројекта, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, технолошке и друге подлоге и подаци;

Вршилац техничке контроле:	**“Project Biro Utiber” д.о.о.,** **Темеринска 76, Нови Сад** **Решење број 000602529 2024 14810 005 000 000 001 од 29.02.2024. године**
Одговорно лице/заступник:	**Миодраг Јовић, дипл. инж. грађ., директор**
Потпис:	Miodrag Jović 431510 Digitally signed by Miodrag Jović 431510 Date: 2024.10.08 08:35:41 +02'00'
Број техничке контроле:	**ТК – 193/24, септембар 2024.**
Место и датум:	Нови Сад, септембар 2024.

Вршиоци техничке контроле:

3 - Пројекат хидротехничких инсталација

вршилац техничке контроле:	Милован Грубјешић, дипл.грађ.инж. број лиценце: 314 H65 609 Габор Каса, дипл.грађ.инж. број лиценце: 341 I555 21

Резиме извештаја о Техничкој контроли

3 - Пројекат хидротехничких инсталација

Извршена је техничка контрола **Пројекта хидротехничких инсталација**, који је део Идејног пројекта за реконструкцију и нову градњу Водоводне мреже ДН110, фекалне канализације ДН250, атмосферске канализације ДН315 у ул. Железничка, на К.П: 7522, 7304/1 и 7317/1 К.О. Бачка Топола-Град, Бачка Топола.

Прегледом и контролом приложене техничке документације нису уочени недостаци и стручне грешке у смислу усклађености са пројектним задатком, законом и другим прописима, техничким нормативима, стандардима и нормама квалитета. Извршена је провера исправности и тачности техничко-технолошких решења објекта и решења грађења објекта, стабилности и безбедности, рационалности пројектованих материјала, утицаја на животну средину и суседне објекте.

Техничка контрола је извршена према одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, бр. 96/2023).

Вршилац техничке контроле испуњава услове дефинисане Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020, 52/2021 и 62/2023).

Увидом у наведени део пројекта утврђено је да се предметна техничка документација може **прихватити.**

Вршилац техничке контроле:	**Милован Грубјешић, дипл.грађ.инж.**
Број лиценце:	314 Н65 609
Потпис:	
Вршилац техничке контроле:	**Габор Каса, дипл.грађ.инж.**
Број лиценце:	310 К670 11
Потпис:	
Назив и ознака дела пројекта:	3 - Пројекат хидротехничких инсталација
Место и датум:	Нови Сад, септембар 2024. године